

Gestern rückten die Arbeiter des Erdbauunternehmens Zacherl wieder an, um zusammen mit einem Arbeiter der Fa. Häusler Bau die Erdarbeiten weitestgehend fertig zu stellen.

Dabei wurde der Regenwasserschacht gesetzt, die Drainage fertig verlegt, die Lichtschächte gesetzt sowie der Haupthahn samt Wasserzähler installiert. Danach konnte die Baugrube wiederverfüllt werden.

{gallery}images/bauphase/20110818{/gallery}

Auch der am Vortag bereits angelieferte Pufferspeicher wurde an seinen Aufstellort gestellt, damit die offen gelassene Aussparung im Keller auch noch gleich fertig gemauert werden konnte.

{gallery}images/bauphase/20110818/01{/gallery}

Die Regenwasserleitung soll in den kommenden zwei Wochen zusammen mit den Stützfundamenten für das Carport / die Hauseingangsüberdachung erstellt werden. Danach wären dann die Arbeiten der Fa. Häusler Bau / Zacherl abgeschlossen.